

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
Anlæg i alt Teknik- og Miljø	54.695.000	80.802.000	-26.107.000	
Anlæg i alt, skattefinansieret område	54.695.000	80.702.000	-26.007.000	
Natur, Land og Vand I alt	3.539.000	4.351.000	-812.000	
Land- og Vand i alt	2.500.000	2.185.000	315.000	
Naturområder	1.500.000	1.000.000	500.000	2 stk. broer + Badevej
Rejkjær Sande Fredningen	0	35.000	-35.000	Finansieres af overførte midler 2023
Gydebanker Vorgod Å	0	400.000	-400.000	Finansieres af overførte midler 2023
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.	1.000.000	750.000	250.000	Midlerne anvendes til projektudarbejdelse til større klimasikringsprojekt syd for Tarm. Dette projekt forventes som minimum at koste 5 mio. kr. Måske over flere etaper
Natur i alt	1.039.000	2.166.000	-1.127.000	
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing	539.000	539.000	0	Der arbejdes på en løsning
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	0	731.000	-731.000	Projektet afsluttes i 2024. Finansieres af overførte midler 2023
Hotspot surfspot Kloster	0	396.000	-396.000	Finansieres af overførte midler 2023. Afsluttes i 2024
Pulje til lokale stianlæg	500.000	500.000	0	Der er vedtaget regler for tildeling.
Havne I alt	11.000.000	8.000.000	3.000.000	
Havneprojekter	1.000.000	1.000.000	0	Anvendes til reovering i Bork
Bork Havn - Renovering	0		0	Finansieres af puljen i 2024
Ringkøbing Havn - Ny kran	0		0	Indgår i nyt budgetforslag vedr. reovering a fhavneanlæg
Renovering af havneanlæg	10.000.000	7.000.000	3.000.000	Anvendes jf. plan. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)	40.156.000	68.351.000	-28.195.000	0
Trafik og Vej i alt	40.156.000	68.351.000	-28.195.000	
TMU-Anlægspulje	2.000.000	2.000.000	0	1,7 mio. kr til kanalisering Søndervig + 0,1 mio. kr. til rute 15
Pulje til cykelstianlæg	5.000.000	250.000	4.750.000	Anvendes til Lønborgvej, Sdr. Vium-Lyne
- Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej (pulje)	0	750.000	-750.000	Finansieres af overførte midler 2023
- Cykelsti Sdr. Vium - Lyne (pulje)	0	10.000.000	-10.000.000	Finansieres dels af puljen i 2024 og dels af overførte midler fra 2023
Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab (selvstændig)	5.000.000	11.900.000	-6.900.000	Finansieres dels af budget 2024 og dels af overførte midler fra 2023
Cykelsti langs Sdr. Ringvej Ringkøbing (selvstændig)	1.000.000	0	1.000.000	Anvendes ikke. Afventer Vejdirektoratet vedr. Rundkørsel Herningvej (rute 15)
Samarbejdsprojekt med Forsyningen - pulje	3.000.000	6.000.000	-3.000.000	Finansieres dels af puljen i 2024 og dels af overførte midler fra 2023
- Forsyningsprojekt Kloster (pulje)	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
- Kloakseparering Holstebrovej Ringkøbing	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Nørregade Hvide Sande - reovering og trafikikkerhed	0	2.000.000	-2.000.000	Finansieres af overførte midler 2023. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse
Afvandingsprojekt Sønderupvej		100.000	-100.000	Mangler finansiering

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
Trafiksikkerhedsprojekter - pulje	2.500.000	2.500.000	0	Anvendes jf. plan. Anvendes ikke fuldt ud i 2023
Bygværker - pulje	1.500.000	1.500.000	0	Anvendes jf. plan vedr. Lønborgvej
- Bro Lønborgvej (Nr. 351) (pulje)			0	Finansieres af anlægspuljen Bygværker
Pulje til byforskønnelsesprojekter	500.000	500.000	0	Ikke endelig prioriteret.
Storegade Tarm - Byforskønnelse	0	998.000	-998.000	Godkendt på TMU den 14.8.19. Forventes først afsluttet i 2024 jf. Steen Rosby. Finansieres af overførte midler fra 2023
Algade Ringkøbing - reovering	0	250.000	-250.000	Finansieres af overførte midler 2023 og afsluttes i 2024
Belysningsanlæg/Reinvesteringer - pulje	556.000	556.000	0	Anvendes jf. aftale med Forsyningen
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500.000	500.000	0	Pulje. Anvendes
Udskiftning af LED ver. 2	2.300.000	2.300.000	0	Følger plan for udskiftning i samarbejde med Forsyningen
Pulje til sideudvidelser	5.000.000	5.000.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)	0	300.000	-300.000	Påbegyndt. Midlerne anvendes over ca. 3-4 år. Overførte midler
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	0	2.050.000	-2.050.000	Forventes afsluttet i 2024
Forlængelse af Amagervej i Skjern	7.000.000	500.000	6.500.000	Forundersøgelser igangsat. Afventer ny lokalplan og ændring i kommuneplan.
Vej og park - reovering af materielgård	1.000.000	1.000.000	0	Anvendes
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)	0	500.000	-500.000	Afsluttes i 2024.
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	2.000.000	0	2.000.000	Er påbegyndt med rådgiver. Ingen anlæg i 2024
Udviklingsplan Hvide Sande	0	250.000	-250.000	Der forventes kun anvendt midler til rådgivning i 2024. Finansieres af overførte midler
Kirkegade, Trolehede - opgradering af vej	0	0	0	Afventer projekt
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing	0	4.000.000	-4.000.000	Forventes afsluttet i 2024. Finansieres af overførte midler fra 2023
Sikring af oversigtsarealer i vejkryds	300.000	300.000	0	Anvendes i 2024. Også 300.000 kr. i 2025
Lastbilkøring	500.000	0	500.000	Afventer
Anlægspulje vejprojekter Søndervig	0	0	0	
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig	0	0	0	
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	0	7.800.000	-7.800.000	Finansieres af overførte midler 2023
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	0	280.000	-280.000	Afsluttes i 2024. Finansieres af overførte midler fra 2023
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej	0	67.000	-67.000	Restbeløb fra 2023 der anvendes i 2024 til afslutning af projektet
Optimering og slidlag Badevej	0	0	0	Forventes først anvendt i 2025
Skilte og optimering af signalanlæg Søndervig	0	500.000	-500.000	Finansieres af overførte midler 2023
Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej	0	3.200.000	-3.200.000	Finansieres af TMU-anlægspulje og overførte midler fra 2023
Etablering af vente- og servicefaciliteter Nyhavn	0	0	0	Forventes først anvendt i 2025
Forundersøgelse Skolebyen/Ånumvej	0	0	0	Er igangsat
Forundersøgelse skolevej v/ Mergelvej	0	0	0	Igangsættes
Forundersøgelse trafikknudepunkter Skjern	500.000	500.000	0	Forventes anvendt i 2024
Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt	0	0	0	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	0	0	0	Fase 3 afventer afgørelse fra Kystdirektoratet.
Anlæg brugerfinansieret område, i alt	0	100.000	-100.000	
Genbrug i alt	0	100.000	-100.000	
Etablering af henteordning	0		0	Afventer
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads	0	100.000	-100.000	Finansieres af overførte midler 2023